

# ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «01» июля 2022 г.

1. Наименование Проекта: содержание мест захоронения "Память поколений" в д.Зеленая Грива Татарского района Новосибирской области

2. Место реализации Проекта: 632133 Новосибирская область, Татарский район с. Увальское, д. Зеленая Грива

Муниципальное образование : Увальский сельсовет Татарского района Новосибирской области

Населенный пункт: с.Увальское

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

|       | Наименование   | План         | Факт         |
|-------|--|--------------|--------------|
| 1     | Общая стоимость проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения ,индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 1 619 905,07 | 1 619 905,07 |
| 2     | Финансовое обеспечение, всего:   | 1 618 905,07 | 1 618 905,07 |
| 2.1   | средства Субсидии  | 1 245 311,59 | 1 245 311,59 |
| 2.2   | средства бюджета поселения   | 249 062,32   | 249 062,32   |
| 2.3   | Инициативные платежи , всего:  | 124 531,16   | 124 531,16   |
| 2.3.1 | Денежные средства граждан  | 74 531,16    | 74 531,16    |
| 2.3.2 | Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц  | 50 000,00    | 50 000,00    |
| 3     | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных и предпринимателей юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:                             | 1000,00      | 1000,00      |
| 3.1   | Вклад жителей поселения  | 0,00         | 0,00         |
| 3.2   | Вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц  | 1 000,00     | 1 000,00     |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

---

---

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

Спил и Уборка сухостоя

---

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Выполнен в полном объеме

---

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

---

---

7. Дата

начала осуществления Проекта – 26.04.2022г.

ввода объекта в эксплуатацию – 16.05.2022г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

|   |  |
|---|--|
| низкое качество технической документации                  |  |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком |  |
| недобросовестный подрядчик                                |  |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ   |  |
| неблагоприятные погодные условия                          |  |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования        |  |
| прочее (описать)  |  |
|   |  |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Увальского сельсовета Татарского района Новосибирской области  
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Спешилов Александр Петрович



Ф.И.О.

(подпись)

Руководитель инициативной группы

Глухова Инна Владимировна



Ф.И.О.

(подпись)

Дата

09.06.2022г.