

1	ФЕРР9-06 Разборка ворот из заборов: штакетных	100 м2	0,93	435,95					1 Письмо	1 1538,64	11538,64										
	Накладные расходы от ФОТ		126%	2540,75						158680,17										10241,05	
	Сметная прибыль от ФОТ		95%*0,85							101693,84											
	Всего с НР и СП									422281,31											
3	ФССЦ- 23.3.08.01- 0114	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зс/лс размером: 60х60 мм, толщина стенки 3 мм	Т	2,02574	6140,15				1 Письмо "Минстрой и ЖКХ ДП" с/ст	89182,95										89182,95	
Монтаж ограждения																					
4	ФЕР09-06- 001-02	Монтаж: решеток (прожглин)	Т	3,66	592,21	112,75			1 Письмо "Минстрой и ЖКХ ДП" с/ст	47612,34	41405,03									4056,50	2150,81
	Накладные расходы от ФОТ		93%	397,50		3,82				38876,72										397,90	
	Сметная прибыль от ФОТ		62%*0,85							22030,14											
	Всего с НР и СП									108519,2											
5	ФССЦ- 23.3.08.02- 0258	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-Зс/лс размером: 40х2 мм, толщина стенки 2 мм	Т	3,66	6089,39				1 Письмо "Минстрой и ЖКХ ДП" с/ст	159798,99											159798,99
6	ФЕР09-06- 001-02	Монтаж: решеток (ворота 1 шт и калитка 1 шт)	Т	0,5	592,21	112,75			1 Письмо "Минстрой и ЖКХ ДП" с/ст	6504,43	5656,43									554,17	293,83
	Накладные расходы от ФОТ		93%	397,50		3,82				5311,03										54,36	
	Сметная прибыль от ФОТ		62%*0,85							3009,59											
	Всего с НР и СП									14825,05											
7	ФССЦ- 08.3.08.02- 0021	Решетки ограждения (ворота калитка)	Т	0,5	6031,01				1 Письмо "Минстрой и ЖКХ ДП" с/ст	21621,17											21621,17
8	ФССЦ- 01.7.04.07- 0001	Комплект скобяных изделий	КОМПЛ	3	94,68				1 Письмо "Минстрой и ЖКХ ДП" с/ст	2036,57											2036,57
антискоррозийное покрытие стоек и прожглин																					
9	ФЕР13-03- 002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	1,07	217,81	9,22			1 Письмо "Минстрой и ЖКХ ДП" с/ст	2985,49	1722,07									96,98	1166,44
	Накладные расходы от ФОТ		94%	56,55		0,22				1625,04										6,70	
	Сметная прибыль от ФОТ		51%*0,85							749,42											
	Всего с НР и СП									5359,95											
10	ФЕР13-03- 004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	1,07	163,49	6,01			1 Письмо "Минстрой и ЖКХ ДП" с/ст	1711,50	588,34									63,21	1059,95
	Накладные расходы от ФОТ		94%	19,32		0,22				559,34										6,70	
	Сметная прибыль от ФОТ		51%*0,85							257,95											
	Всего с НР и СП									2528,79											
Монтаж штакетника 2353 шт																					
11	ФЕР09-05- 014-01	Установка штакетника металлического	ШТ	4706	0,77				1 Письмо "Минстрой и ЖКХ ДП" с/ст	103128,23	103128,23										
	Накладные расходы от ФОТ		93%			0,77				95909,25											
	Сметная прибыль от ФОТ		62%*0,85							54348,58											
	Всего с НР и СП									253386,06											
										Страница 2											

